

Determina N. 230 del 08/04/2025

**OGGETTO:** PNRR M6.C1-1.1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI VIA BORGO PALAZZO 130 IN BERGAMO. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO N. 3.

## **IL DIRETTORE**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

### **Premesso che:**

- con determina n. 573 del 24.08.2023 è stata aggiudicata la procedura di gara in argomento all'impresa Perico Renato S.r.l., con sede in Villa di Serio (BG), che ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo posto a base di gara del 3,89%, per un importo pari a € 960.131,92, compresi oneri per la sicurezza pari a € 42.470,06, oltre a IVA al 10% pari a € 96.013,19, per un totale complessivo di € 1.056.145,12;
- in data 29.09.2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto tra l'ASST Papa Giovanni XXIII e l'impresa Perico Renato S.r.l.;
- il direttore dei lavori, arch. Federica Battaglia, ha effettuato la consegna dei lavori in argomento all'appaltatore in data 04.12.2023, mediante la sottoscrizione di apposito verbale;
- con determina n. 870 del 18.12.2023 è stato disposto di corrispondere l'anticipazione contrattuale all'impresa Perico Renato S.r.l. dell'importo di € 192.026,20, oltre a IVA al 10% per € 19.202,62, per un totale complessivo di € 211.228,82;
- con determina n. 539 del 31.07.2024 si è preso atto della documentazione contabile del primo stato di avanzamento lavori e incaricato il RUP di liquidare la fattura di € 247.958,07 più IVA al 10% pari a € 24.795,81 per un totale di € 272.753,88;
- con nota prot. 77489 del 18.11.2024 il responsabile unico del procedimento (RUP) arch. Alessandro Frigeni ha autorizzato una proroga di 60 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori a seguito di motivata richiesta dell'impresa aggiudicataria dei lavori;
- con determina n. 817 dell'11.12.2024 si è preso atto della documentazione contabile del secondo stato di avanzamento lavori e incaricato il RUP di liquidare la fattura di € 241.634,15 più IVA al 10% pari a € 24.163,42 per un totale di € 265.797,57;
- con nota prot. 5772 del 28.01.2025 il responsabile unico del procedimento (RUP) arch. Alessandro Frigeni ha autorizzato una seconda proroga di 28 giorni naturali e consecutivi del termine di ultimazione lavori a seguito di motivata richiesta dell'impresa aggiudicataria dei lavori;

- con determina n. 124 del 25.02.2025 è stata approvata la variante relativa ai lavori in oggetto per effetto della quale il nuovo importo contrattuale risulta essere a pari a € 1.103.692,23, di cui per lavori € 1.061.222,17 e per oneri della sicurezza € 42.470,06, con un incremento contrattuale di € 143.560,30 (Iva esclusa) rispetto all'importo originario;

**Rilevato che:**

- l'arch. Federica Battaglia, in qualità di direttore dei lavori, con nota prot. 18918 del 17.03.2025, ha trasmesso la documentazione, sottoscritta dall'appaltatore senza l'iscrizione di riserve, degli atti contabili relativi al terzo SAL a tutto l'11.03.2025 per un importo lordo di € 1.015.562,42 al netto dell'IVA;
- in data 28.03.2025 l'arch. Alessandro Frigeni, in qualità di RUP, ha predisposto il certificato di pagamento n. 3, dal quale risulta che può essere pagata all'appaltatore la somma di € 344.199,47 più IVA al 10% pari a € 34.419,95 per un totale di € 378.619,42;
- la copertura finanziaria è assicurata dai fondi all'autorizzazione n. 677 sub 1 dell'esercizio corrente;

**Ricordato** che il codice unico di progetto (CUP) è C14E21001570005 e il codice identificativo di gara (CIG) è 9746833D07;

DETERMINA

1. di prendere atto degli atti contabili, predisposti dal direttore dei lavori, relativi al terzo SAL a tutto l'11.03.2025 per un importo lordo di € 1.015.562,42 al netto dell'IVA, relativo ai lavori PNRR M6.C1-1.1 di realizzazione della Casa di Comunità di via Borgo Palazzo 130 in Bergamo;
2. di prendere atto, altresì, del certificato di pagamento n. 3 emesso dal RUP in data 28.03.2025, dal quale risulta che può essere pagata all'appaltatore la somma di € 344.199,47 più IVA al 10% pari a € 34.419,95 per un totale di € 378.619,42;
3. di corrispondere l'importo complessivo di cui al punto 2 all'impresa Perico Renato S.r.l.;
4. di imputare l'onere di cui al punto 2 all'autorizzazione n. 677 sub 1 del bilancio dell'anno corrente.

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE  
Arch. Alessandro Frigeni

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 234/25)**

Oggetto: PNRR M6.C1-1.1 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASA DI COMUNITÀ DI VIA BORG PALAZZO 130 IN BERGAMO. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI RELATIVI ALLO STATO DI AVANZAMENTO N. 3.

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo,

02/04/2025

Il Direttore  
Arch. Frigeni Alessandro

**GESTORE DI BUDGET**

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a:       finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
                                  fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
677/25	1	x		€ 378.619,42

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino  
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale  
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)  
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)  
 cespiti (*indicare centro di costo*)  
 altro (*indicare centro di costo*)  
 vedi allegato

Centro di costo 1: P2CCP    Importo 1: 378.619,42

Centro di costo 2:    Importo 2:

Centro di costo 3:    Importo 3:

Centro di costo 4:    Importo 4:

Bergamo, 02/04/2025

Il Direttore  
Arch. Frigeni Alessandro

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITÀ**

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102290210	Acconti a fornitori per imm.ni materiali in corso di esecuzione	677/25	1	€ 378.619,42

Bergamo, 04/04/2025

Il Direttore  
Dr./Dr.ssa. Cocoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Publicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---