

**ASST PAPA GIOVANNI XXIII
PIAZZA OMS, 1 - 24127 BERGAMO (BG)****PRESIDIO DI BORGO PALAZZO PADIGLIONE 4 -
RAFFRESCAMENTO**

Impianti meccanici ed elettrici
Cronoprogramma

Alessandro
Nicali
07.10.2026
08:39:30
GMT+01:00



COMMESSA	241001
CODICE DOCUMENTO	241001ECG011
REVISIONE	A
DATA	30/06/2025

REDATTO	DI
APPROVATO	DI

 **Questo documento è pensato per la stampa fronte-retro.**

A	30.06.2025	DI	Prima Emissione
Rev	Data	Autore	Descrizione

Indice delle revisioni

NOTA: Durata complessiva 112 giorni naturali e consecutivi

NOTA: Durata complessiva 112 giorni naturali e consecutivi

The Gantt chart displays a project schedule over 62 days. The timeline is divided into four main phases, each with a 12-day duration:

- Fase 1 (PT est):** Days 1-12. Tasks include: Impianti di raffrescamento (80 giorni), Allestimento cantiere (1 giorno), Assistenza murarie (2 giorni), Distribuzione e scarico co... (3 giorni), Impianto clima VRF (5 giorni), Impianti elettrici a servizi... (3 giorni), Collaudi di zona (2 giorni), Mascheramento impianti (1 giorno), Smobilizzo cantiere (1 giorno).
- Fase 2 (PT ovest):** Days 13-24. Tasks include: Allestimento cantiere (1 giorno), Assistenza murarie (2 giorni), Distribuzione e scarico co... (3 giorni), Impianto clima VRF (5 giorni), Impianti elettrici a servizi... (3 giorni), Collaudi di zona (2 giorni), Mascheramento impianti (1 giorno), Smobilizzo cantiere (1 giorno).
- Fase 3 (P2 ovest):** Days 25-36. Tasks include: Allestimento cantiere (1 giorno), Assistenza murarie (2 giorni), Distribuzione e scarico co... (3 giorni), Impianto clima VRF (5 giorni), Impianti elettrici a servizi... (3 giorni), Collaudi di zona (23;24;25), Mascheramento impianti (1 giorno), Smobilizzo cantiere (1 giorno).
- Fase 4 (P2 est):** Days 37-48. Tasks include: Allestimento cantiere (1 giorno), Assistenza murarie (2 giorni), Distribuzione e scarico co... (3 giorni), Impianto clima VRF (5 giorni), Impianti elettrici a servizi... (3 giorni), Collaudi di zona (32;33;34), Mascheramento impianti (1 giorno), Smobilizzo cantiere (1 giorno).

The chart also shows tasks for days 49-62, including: Fase 5 (P2 ovest), Fase 6 (P2 est), Interventi in centrale, Realizzazione basamenti u., Impianti elettrici in centrale, Distribuzione impianto VR..., Movimentazione e posa ..., Primo avviamento e colla..., and Smobilizzo generale del c....