



Determina N. 755 del 30/12/2022

OGGETTO: BANDO DI REGIONE LOMBARDIA INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2021 LINEA B. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONI FINALI DEGLI IMPORTI RELATIVI ALL'ART. 113, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

IL DIRIGENTE
nella persona dell'Ing. Matteo Persico

in forza della delega prevista dall'art. 7 comma 6, del regolamento approvato con deliberazione del direttore generale n. 40 del 13.01.2022

Premesso che:

- Regione Lombardia con deliberazione di Giunta n. XI/4323 del 15 febbraio 2021 e successivi provvedimenti attuativi ha emanato il bando "Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2021" a sostegno dello sviluppo della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (inclusa la mobilità lacuale e fluviale), favorendo l'utilizzo di veicoli a emissioni nulle allo scarico, per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti e degli inquinanti locali quali PM10 e NOx derivanti dalla circolazione dei veicoli privati e delle flotte delle amministrazioni pubbliche;
- il bando destinato ai soggetti pubblici e alle pubbliche amministrazioni come individuate dalla l.r. 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e dalla successiva DGR XI/3749 del 30 ottobre 2020 di attuazione della stessa l.r. n. 9/2020, finanzia la realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e prevede due linee di finanziamento:
 - Linea A – Punti di ricarica per uso esclusivo delle flotte di veicoli elettrici del soggetto pubblico richiedente (veicoli in proprietà o con altri contratti di utilizzo);
 - Linea B – Punti di ricarica collocati in aree pubbliche destinati al servizio pubblico di ricarica dei veicoli;
- con deliberazione n. 1007 del 20.05.2021 l'ASST Papa Giovanni XXIII ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica e relativi allegati redatto a firma dell'ing. Matteo Persico, dirigente dell'UOS Impiantistica, relativo ai "Punti di ricarica collocati in aree pubbliche destinati al servizio pubblico di ricarica dei veicoli – Linea B";
- in data 21/05/2021 l'ASST Papa Giovanni XXIII ha inoltrato domanda di partecipazione al bando per la Linea B;

- in data 21.07.2021 con decreto n. 10018 Regione Lombardia ha pubblicato gli esiti istruttori delle domande di partecipazione al bando, in base ai quali l'ASST Papa Giovanni XXIII è risultata ammessa, ma non finanziata;
- in data 23.08.2021 è stato pubblicato sul BURL il decreto n. 10791, per effetto del quale l'ASST Papa Giovanni XXIII è risultata ammessa al finanziamento a seguito di rettifica e scorrimento della graduatoria;
- in data 23.08.2021 con decreto n. 14542 Regione Lombardia ha stanziato l'anticipo del finanziamento, pari ad € 100.000,00;
- con deliberazione n. 2499 del 30.12.2021 l'ASST Papa Giovanni XXIII ha approvato il progetto definitivo-esecutivo e relativi allegati, redatto dall'ing. Matteo Persico dirigente dell'UOS Impiantistica per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 161.300,00 per lavori ed € 38.700,00 per somme a disposizione;

Rilevato che:

- l'intervento è finanziato da Regione Lombardia con decreto n. 10791 del 23.08.2021;
- alle procedure di gara relative all'intervento sono stati assegnati:
 - codice unico di progetto (CUP): C16G21008060002
 - codici identificativi di gara (CIG):
 - 9020907FF0 per fornitura, installazione e gestione infrastrutture di ricarica,
 - 902091026E per lavori di allacciamento elettrico,
 - Z0736E18FA per lavori integrativi per allacciamento elettrico,
 - Z6A36DF002 per realizzazione segnaletica orizzontale;
- ove previsto sono state effettuate idonee procedure SinTel:
 - Id 148604090 per fornitura, installazione e gestione infrastrutture di ricarica,
 - Id 148605824 per lavori di allacciamento elettrico,
 - Id 156169196 per lavori integrativi per allacciamento elettrico;

Considerato che:

in data 28.06.2022 l'ing. Gianluca Santini in qualità di direttore dei lavori:

- ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
- ha predisposto gli atti contabili relativi al conto finale dei lavori;
- ha emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto;

Dato atto che il quadro economico dell'intervento rimodulato risulta essere il seguente:

A.1.1 - Acquisto delle infrastrutture di ricarica	€ 44.487,80
A.1.2 - Installazione delle infrastrutture di ricarica	€ 1.100,81
A.1.3 – Opere di adeguamento dell'impianto elettrico, sostituzione POD e allacciamento	€ 87.663,94
A.1.4 - Altre opere edili strettamente connesse con l'installazione dell'infrastruttura di ricarica	€ 26.981,38
A.2.1 - Spese per oneri della sicurezza	€ 800,00
Totale A)	€ 161.033,93

B.1.1 - Spese di Progettazione (studio di fattibilità, definitivo, esecutivo)	€ 3.220,68
B.2.1 - IVA sui lavori/forniture	€ 35.427,47
B.2.2 - IVA sulle spese di progettazione	€ 0,00
Totale B)	€ 38.648,15
Totale generale	€ 199.682,08

Rilevato che:

- all'interno del quadro economico di progetto è stato definito l'importo da destinare al "Fondo per la progettazione e l'innovazione", di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- detto importo è stato definito sulla base delle attività svolte effettivamente dal personale interno e secondo quanto previsto dal regolamento relativo agli incentivi per funzioni tecniche approvato con deliberazione n. 1524 del 10.11.2022 nonché secondo quanto previsto dalla normativa di legge;

Considerato che in esecuzione di quanto previsto dal regolamento aziendale il RUP propone al direttore di struttura competente, la quota di incentivo da accantonare e da attribuire alle diverse figure professionali coinvolte nelle varie fasi della procedura pari a euro 3.220,68 come di seguito descritto:

- pagamento di una quota pari a euro 1.785,55 al personale:

<i>Matr.</i>	<i>Personale avente titolo</i>	<i>Quota €</i>	<i>Periodo lavorativo nel quale ha preso parte il personale</i>
10228	ALGAROTTI LORENA	74,40	2021-2022
340	BARONI GIUSEPPE	185,99	2021-2022
10233	BERARDINO BARBARA	74,40	2021-2022
25818	FOPPOLO MASSIMILIANO	185,99	2021-2022
09159	FRATTINI SABRINA	24,80	2021-2022
7302	MAGNERA ROSA	74,40	2021-2022
4095	MARZULLO MARIANNA	74,40	2021-2022
10571	MUZZI ALICE EMILIA	49,60	2021-2022
10399	PERSICO LUCA	185,99	2021-2022
5715	RONDI SERGIO	62,00	2021-2022
11147	SANTINI GIANLUCA	793,58	2021-2022
	Totale	1785,55	

- accantonamento, come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 113 del codice dei contratti, della somma di euro 1.338,51 pari al 20% del fondo e alla quota relativa ad attività svolte da dirigenti e personale esterno;
- accantonamento, come previsto dall' art. 3 del regolamento relativo agli incentivi per funzioni tecniche approvato con deliberazione n. 1524 del 10.11.2022, la somma di euro 96,62 per successivo riparto a cura dei Direttori di struttura tra il personale afferente a:

- SC Bilancio, Programmazione finanziaria e contabilità: euro 21,74
- SC Gestione e sviluppo delle risorse umane: euro 21,74
- SS Sicurezza Prevenzione Protezione: euro 21,74
- SC Affari generali: euro 21,74
- SC Avvocatura: euro 9,66

Dato atto che il quadro economico finale degli interventi relativo alle spese effettivamente sostenute è stato rendicontato a Regione Lombardia in via telematica giusto prot. n. T1.2022.0049022 del 30.06.2022 e che resta da rendicontare la quota relativa al fondo incentivante;

Rilevato che il costo dell'intervento trova copertura nelle autorizzazioni n. 602 sub 1;

DETERMINA

1. di prendere atto dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori relativi al conto finale per un importo complessivo di € 199.682,08 IVA compresa;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 28.06.2022 dall'ing. Gianluca Santini in qualità di direttore dei lavori;
3. di dare atto che il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

A.1.1 - Acquisto delle infrastrutture di ricarica	€ 44.487,80
A.1.2 - Installazione delle infrastrutture di ricarica	€ 1.100,81
A.1.3 – Opere di adeguamento dell'impianto elettrico, sostituzione POD e allacciamento	€ 87.663,94
A.1.4 - Altre opere edili strettamente connesse con l'installazione dell'infrastruttura di ricarica	€ 26.981,38
A.2.1 - Spese per oneri della sicurezza	€ 800,00
Totale A)	€ 161.033,93
B.1.1 - Spese di Progettazione (studio di fattibilità, definitivo, esecutivo)	€ 3.220,68
B.2.1 - IVA sui lavori/forniture	€ 35.427,47
B.2.2 - IVA sulle spese di progettazione	€ 0,00
Totale B)	€ 38.648,15
Totale generale	€ 199.682,08

4. di definire in € 3.220,68 l'importo da destinare al fondo di cui all'art. 113, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. di disporre il pagamento di una quota pari a euro 1.785,55 sulla base della definizione proposta dal RUP di seguito meglio dettagliata:

			<i>Periodo lavorativo nel quale ha preso parte il personale</i>
<i>Matr.</i>	<i>Personale avente titolo</i>	<i>Quota €</i>	
10228	ALGAROTTI LORENA	74,40	2021-2022
340	BARONI GIUSEPPE	185,99	2021-2022
10233	BERARDINO BARBARA	74,40	2021-2022
25818	FOPPOLO MASSIMILIANO	185,99	2021-2022
09159	FRATTINI SABRINA	24,80	2021-2022
7302	MAGNERA ROSA	74,40	2021-2022
4095	MARZULLO MARIANNA	74,40	2021-2022
10571	MUZZI ALICE EMILIA	49,60	2021-2022
10399	PERSICO LUCA	185,99	2021-2022
5715	RONDI SERGIO	62,00	2021-2022
11147	SANTINI GIANLUCA	793,58	2021-2022
	Totale	1785,55	

6. di incaricare la SC Gestione e sviluppo delle risorse umane dell'erogazione delle singole quote;
7. di accantonare, come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 113 del codice dei contratti, la somma di euro 1.338,51 pari al 20% del fondo e alla quota relativa ad attività svolte da dirigenti e personale esterno
8. di accantonare, come previsto dall' art. 3 del "Regolamento interno per la costituzione e la ripartizione degli incentivi" approvato con deliberazione n. 1524 del 10.11.2022, la somma di euro 96,62 per successivo riparto a cura dei Direttori di struttura tra il personale afferente a:
 - SC Bilancio, Programmazione finanziaria e contabilità: euro 21,74
 - SC Gestione e sviluppo delle risorse umane: euro 21,74
 - SS Sicurezza Prevenzione Protezione: euro 21,74
 - SC Affari generali: euro 21,74
 - SC Avvocatura : euro 9,66
9. di imputare l'importo complessivo di € 3.220,68 all'autorizzazione n. 602/2022 sub 1 dell'esercizio di competenza;
10. di dare atto che sono state rendicontate a Regione Lombardia le somme relative ai lavori effettuati;
11. di dare mandato al RUP di rendicontare a Regione Lombardia, mediante la trasmissione di copia del presente atto, la spesa relativa all'accantonamento e al riparto della quota inerente il fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 113 comma 2 del D.lgs 50/2016.

IL DIRIGENTE
SC GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE
Ing. Matteo Persico

Il responsabile del procedimento: ing. Matteo Persico

Documento prodotto in originale informatico e firmato ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 790/22)

Oggetto: BANDO DI REGIONE LOMBARDIA INFRASTRUTTURE DI RICARICA ELETTRICA PER ENTI PUBBLICI 2021 LINEA B. PRESA D'ATTO DEGLI ATTI CONTABILI. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONI FINALI DEGLI IMPORTI RELATIVI ALL'ART. 113, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 30/12/2022

Il dirigente
Ing. Persico Matteo

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati
- ✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
602/22	1	x		3220,68

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: 90699 Importo 1: 3220,68

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 30/12/2022

Il dirigente
Ing. Persico Matteo

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102290210	Acconti a fornitori per imm.ni materiali in corso	602/2022	1	€ 3220,68

Bergamo, 30/12/2022

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
