

# OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII



## PROGETTO ESECUTIVO

### "Parete Settore C Terapia intensiva e 2 Ambulatori Pediatria"

Committente:

**ASST Papa Giovanni XXIII**

Piazza OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, 1 - 24127 Bergamo

Progettista:



Via A. Mazzi, 32 - 24018 Villa d'Almè - (BG)  
T. +39 035/ 63 13 111 F. +39 035/ 54 50 66  
info@etseng.it - www.etseng.it

Sistema di Gestione Integrato certificato  
UNI EN ISO 9001:2015  
UNI ISO 45001:2018  
UNI EN ISO 14001:2015  
Sistema di Gestione BIM conforme UNI PdR 74:2019



 Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



ASST Papa Giovanni XXIII

RUP : Geom. Ciro Coppola

Titolo elaborato:

**OPERE DI ADEGUAMENTO**  
**Cronoprogramma**

Numero elaborato

**005G**

Scala: /

Data: 07/2023

Commessa: 0148-2023

Redatto	Verificato	Approvato D.T.	Descrizione	Data	Rev.
Bassanelli	Bassanelli	Parietti	Prima emissione	07/2023	00

Il presente elaborato è di proprietà esclusiva della E.T.S. S.p.A. ed è vincolato alle leggi sulla proprietà letteraria. Ne è vietata, per qualsiasi motivo, la riproduzione e/o consegna a terzi senza esplicito consenso di E.T.S. S.p.A.

D	Nome attività	Durata																																											
			Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settimana 6							
			D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D
1	LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI: NUOVA PARETE SETTORE C TERAPIA INTENSIVA E CREAZIONE DI N. 2 AMBULATORI AREA PEDIATRICA	40 g																																											
2	FASE INIZIALE	7 g																																											
3	Installazione cantiere	3 g																																											
4	Presentazione schede materiali	7 g																																											
5	FASE LAVORI	36 g																																											
6	Torre 1 piano terra Pediatria - Locale 1-T1-093	21 g																																											
7	Opere Edili	18 g																																											
8	Demolizioni e oneri di discarica	4 g																																											
9	Pareti interne	3 g																																											
10	Controsoffitti	4 g																																											
11	Pavimenti e rivestimenti	10 g																																											
12	Tinteggiature	2 g																																											
13	Assistenze murarie impianti	14 g																																											
14	Impianti Meccanici	12 g																																											
15	Impianto di condizionamento - Distribuzione aria	12 g																																											
16	Impianto idrico sanitario	7 g																																											
17	Impianto gas medicali	7 g																																											
18	Impianti Elettrici	14 g																																											
19	FM e Dati	14 g																																											
20	Illuminazione	7 g																																											
21	Rilevazione incendi	7 g																																											
22	Chiamata Infermieri	7 g																																											
23	Piastra Terapia intensiva piano 2° - Locale 3-TI-062	18 g																																											
24	Opere Edili	16 g																																											
25	Demolizioni e oneri di discarica	4 g																																											
26	Pareti interne	2 g																																											
27	Serramenti interni	5 g																																											
28	Controsoffitti	3 g																																											
29	Pavimenti e rivestimenti	3 g																																											
30	Tinteggiature	2 g																																											
31	Assistenze murarie impianti	12 g																																											
32	Impianti Meccanici	3 g																																											
33	Impianto idrico sanitario	3 g																																											
34	Impianti Elettrici	14 g																																											
35	Distribuzione principale	7 g																																											
36	FM e Dati	7 g																																											
37	Cavi elettrici	7 g																																											
38	Assistenze	13 g																																											
39	FASE FINALE	2 g																																											
40	Smantellamento e pulizia aree di cantiere	2 g																																											