




# LAVORI INTEGRATIVI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLE AREE ESTERNE E DELLA VIABILITÀ DELLA NUOVA SEDE UNIVERSITARIA SITA IN VIA ALESSANDRO NINI DA FANO - BERGAMO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Alessandro Frigeni

## PROGETTO ESECUTIVO

**GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**

Mandataria:

**Mythos Consorzio Stabile S.c.ar.l.**

Sede legale: Via Trottechien, 61 - 11100 Aosta

Sedi operative:


Via Giolitti 24 - 10123 Torino

Via Lampedusa 13 - 20141 Milano

Passage du Verger 5 - 11100 Aosta

Piazza Italia 34 - 07100 Sassari

Mandante:

Progettazione del Verde  
e Paesaggio**DOTT. agronomo i. LUIGI BOVISIO**

via Colle dei Pasta, 14/f

24060 - Torre De Roveri (Bg)

tel. - fax. 035.20.32.47

e-mail: info@studioellebi.eu

www.studioellebi.eu

Isc. Ordine Dott. agronomi  
e forestali di Bergamo: n° 250

Timbro e firma

## ELABORATI GENERALI DESCRITTIVI

Cronoprogramma dei lavori

**data:**


settembre 2022

**scala:**

-

**codice elaborato:****10E.010.CRO**

Revisione	Data	Descrizione	Progettista
REV_00	23-04-2019	Prima emissione	Ing. Fabio Inzani
			Dott. agronomo i. Luigi Bovisio





# ALLEGATO "A"

**Comune di Bergamo**  
Provincia di BG

## DIAGRAMMA DI GANTT

### cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Lavori integrativi di completamento delle aree esterne e della viabilità della nuova sede universitaria sita in via Alessandro Nini da Fano - Bergamo -

**COMMITTENTE:** ASST Papa Giovanni XXIII.

**CANTIERE:** via Alessandro Nini da Fano, Bergamo (BG)

Bergamo, 01/09/2022

#### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(arch. Vuillermoz Edi)

*per presa visione*

#### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Architetto - Responsabile Unico del Procedimento FRIGENI Alessandro )

#### **arch. Vuillermoz Edi**

Passage du Verger, 5  
11100 Aosta (Ao)  
Tel.: 3484818416 - Fax: 016540322  
E-Mail: [edi.vuillermoz@fastwebnet.it](mailto:edi.vuillermoz@fastwebnet.it)

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.


# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C
<b>Preparazione delle aree di cantiere</b>		
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	3	3
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	2
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	1
<b>Apprestamenti del cantiere</b>		
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>		
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	1
Scavo di sbancamento	5	5
<b>Sede stradale</b>		
Formazione di rilevato stradale	5	5
Formazione di fondazione stradale	6	8
Formazione di manto di usura e collegamento	8	10
<b>Opere d'arte</b>		
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	7	11
Cordoli, zanelle e opere d'arte	14	20
Realizzazione di marciapiedi	14	20
<b>Impianto di pubblica illuminazione</b>		
Posa di pali per pubblica illuminazione	2	2
Montaggio di apparecchi illuminanti	2	2
<b>Opere complementari</b>		
Sottoservizi	6	8
Pavimentazioni percorsi pedonali	14	18
Arredi	5	7
Piantumazioni e verde	21	30
Manufatti, cancelli, impianti	8	11
Semina	3	3
Smobilizzo del cantiere	3	3
<b>LEGENDA:</b> gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro		

Nome attività	Durata	Settimana -1	Settimana 1							Settimana 2							Settimana 3							Settimana 4							Settimana 5							Settim					
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36				
Preparazione delle aree di cantiere	4 g			<div></div>																																							
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	3 g			Z1	<div></div>																																						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g					Z1	<div></div>																																				
Realizzazione della viabilità di cantiere	1 g					Z1	<div></div>																																				
Apprestamenti del cantiere	2 g			<div></div>																																							
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g		Z1	<div></div>																																							
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g			Z1	<div></div>																																						
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g			Z1	<div></div>																																						
Impianti di servizio del cantiere	2 g					<div></div>																																					
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g			Z1	<div></div>																																						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g			Z1	<div></div>																																						
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g					Z1	<div></div>																																				
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1 g					Z1	<div></div>																																				
Scavo di sbancamento	5 g									Z1	<div></div>																																
Sede stradale	19 g																		<div></div>																								
Formazione di rilevato stradale	5 g																	Z1	<div></div>																								
Formazione di fondazione stradale	6 g																							Z1	<div></div>																		
Formazione di manto di usura e collegamento	8 g																																										
Opere d'arte	23 g																																										
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	7 g																																										
Cordoli, zanelle e opere d'arte	14 g																																										
Realizzazione di marciapiedi	14 g																																										
Impianto di pubblica illuminazione	4 g																																										
Posa di pali per pubblica illuminazione	2 g																																										
Montaggio di apparecchi illuminanti	2 g																																										
Opere complementari	79 g																		<div></div>																								
Sottoservizi	6 g																	Z1	<div></div>																								
Pavimentazioni percorsi pedonali	14 g																																										
Arredi	5 g																																										
Piantumazioni e verde	21 g																																										
Manufatti, cancelli, impianti	8 g																																										
Semina	3 g																																										
Smobilizzo del cantiere	3 g																																										





Settimana 6						Settimana 7						Settimana 8						Settimana 9						Settimana 10						Settimana 11						Settimana 12						Settimana 13									
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88



