

PROVINCIA DI BERGAMO  
COMUNE DI BERGAMO

**Oggetto: SMOBILIZZO EX-AREA LOGISTICA DEL CANTIERE NUOVO OSPEDALE DI BERGAMO: INTERVENTI DI RIMOZIONE TERRENI - FASE 3 – E RIMOZIONE MASSICCIA ZONA NORD (CILA c\_A794-69352 del 26/11/2019).**

**CUP: C12C19000080002**

**Codice identificativo gara CIG n. 8057403B4A**

**Committente: ASST PAPA GIOVANNI XXIII – piazza OMS 1 - Bergamo**



**RUP: ing. Alberico Casati c/o ASST PAPA GIOVANNI XXIII**

**Impresa appaltatrice: 3V s.r.l. con sede in CISANO BERGAMASCO, Via Camozzi 2**

L'anno 2019, il giorno 27 del mese di novembre in Bergamo, il sottoscritto dr. ing. GIOVANNI FILIPPINI, iscritto all'Ordine degli ingegneri di Bergamo, al n. 1507, nella sua qualità di Direttore dei Lavori indicati in oggetto, per incarico conferito da ASST Papa Giovanni XXIII con Ordine UT/2019/70584 del 17/06/2019:

- **Visto** il progetto esecutivo EST s.r.l. datato ottobre 2019 avente per oggetto "Smobilizzo area logistica di cantiere nuovo ospedale di Bergamo e restituzione delle aree: rimozione terreni - fase 3 – e rimozione massicciata zona nord" relativo all'avvio a recupero/smaltimento di rilevato giacente su porzione dell'area di che trattasi e della sottostante massicciata stradale per un importo complessivo dei lavori pari a € 733.200,00 di cui € 721.310,60 a base d'asta e € 11.889,40 relativi a costi per la sicurezza;
- **Visto** il rapporto di verifica e validazione del progetto da parte del RUP del 09/10/2019;
- **Vista** la delibera n° 1857 del 15/10/2019 con la quale ASST ha approvato il progetto esecutivo ed avviato la procedura negoziata per la scelta del contraente;
- **Vista** la delibera n° 2095 del 21/11/2019 con la quale i lavori sono stati aggiudicati all'impresa 3V s.r.l. con sede in Cisano Bergamasco, Via Camozzi 2, per un importo complessivo (IVA inclusa) pari a € 616.072,34, al netto del ribasso d'asta offerto del 31,64%;
- **Vista** la CILA del 26/11/2019 presentata per l'esecuzione degli interventi di cui in oggetto;
- **Vista** l'indicazione del RUP a procedere, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, del Capitolato Speciale d'Appalto, in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, per poter conseguire gli obiettivi fissati dal progetto

Il D.L.



Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento.

Il Direttore  
UOC Tecnico e Progettuale  
Ing. Alberico Casati

L'impresa Appaltatrice  
3V s.r.l.

3V s.r.l.

che vedono come primo step obbligatorio la chiusura degli interventi di rimozione del rilevato e di parte della massicciata settore C6 entro il corrente anno;

- **Visto** l'articolo 5 del D.M. 49/2018;

si è trovato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori insieme a:

- a) Ing. Alberico Casati, Responsabile Unico del Procedimento, in rappresentanza del Committente;
- b) Geom. Pierluigi Vitali, in qualità di responsabile dell'impresa appaltatrice;

c) .....

d) .....

allo scopo preavvisati

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 49/2018, alla presenza continua dell'Appaltatore, il sottoscritto ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi. Ha verificato, pertanto, la corrispondenza tra i dati di progetto e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo tutti gli accertamenti, le misure, i tracciamenti e le ricognizioni necessari, indicando l'ubicazione delle varie opere da eseguire con riferimento ai patti contrattuali dei quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione alla esecuzione delle opere e all'impiego dei materiali.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

**L'inizio dei lavori è fissato in data odierna.** Tenuto conto che l'art. 14 del Capitolato speciale d'Appalto indica 109 giorni naturali e consecutivi come tempo utile per la conclusione dei lavori, i lavori dovranno essere ultimati entro il giorno 14/03/2020 compreso.

Come da previsioni progettuali, risultano da avviare con la massima urgenza le attività di asportazione terreni e massicciata **in modo da conseguire entro il 24/12/2019 i seguenti obiettivi minimi:**


- **Rimozione dell'intero rilevato in terra;**
- **Rimozione di almeno il 50% della massicciata del settore C6.**

L'Impresa esecutrice curerà giornalmente l'aggiornamento del giornale dei lavori appositamente predisposto mantenendolo a disposizione in cantiere. Sempre con cadenza giornaliera l'impresa trasmetterà tabella di sintesi dei conferimenti a recupero/smaltimento effettuati corredata dalle quarte copie dei FIR.

L'Appaltatore dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall'esecuzione dei lavori di cui in oggetto e di tutti gli obblighi e gli oneri derivanti dal contratto e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta ad esclusione delle seguenti osservazioni:

.....  
.....  
.....


Il D.L.





L'impresa Appaltatrice

BVS s.r.l.  
3V SRL




Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento.

Il Direttore

UOC Tecnica e Patrimoniale

ing. Alberico Casati



Letto e confermato.

Il D.L.



L'impresa Appaltatrice  
3V s.r.l.  
**3V** SRL



Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento.

Il Direttore  
Unico del Procedimento  
ing. Alberico Ghiselli

